

Actividad	Subactividad	FI	FF	E	0,0%	6,7%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,67%	1	17%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	para el trámite correspondiente. SE ANEXA SOPORTE	En el Grupo de Compras.	proceso se encuentra en etapa de pliegos para publicación en SECOOP.	
Eléctrico	correctivo Planta Eléctrica			P													0	1	17%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente.	NO HAY ANOTACION	En el Grupo de Compras.	proceso se encuentra en etapa de pliegos para publicación en SECOOP.
Mantenimiento Sistema Eléctrico	Mantenimiento Preventivo y correctivo con repuestos de la Subestación eléctrica	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	17%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente.	NO HAY ANOTACION	Se sigue pendiente cotización en el Grupo de Compras	Luego de las diferentes revisiones y ajustes requeridos por OAJ, el proceso se encuentra en etapa de pliegos para publicación en SECOOP.
Mantenimiento Sistema Hidráulico	Mantenimiento del Sistema hidráulico.	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	27%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	Continua en proceso de cotización en el Grupo de Compras	Luego de las diferentes revisiones y ajustes requeridos por OAJ, el proceso se encuentra en etapa de pliegos para publicación en SECOOP.
Mantenimiento Sistema Mecánico	Mantenimiento preventivo y correctivo sin incluir repuestos para ascensores, monta libros y montacargas de propiedad del AGN	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	68%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	La Ficha técnica fue entregada el 12 de Enero y se firma contrato 123 el 21 de Enero de 2014, bajo la modalidad de Contratación Directa, con la empresa OTIS. Avance considerado en 29.1% por efecto de haberse surtido la fase precontractiva (20% y haberse	NO HAY ANOTACION	Los mantenimientos se han realizado regularmente de acuerdo a lo establecido en el cronograma de la ejecución. El contratista requiere la adición de obras adicionales al contrato, solicitud en proceso de revisión.	La ejecución se ha desarrollado de acuerdo a lo proyectado.
Mantenimiento Sistema de Seguridad	Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema electrónico de seguridad (detección de incendios CCTV)	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	25%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	Se pasa al Grupo de Compras la Ficha Técnica para el trámite pertinente. Se anexa soporte	NO HAY ANOTACION	Continua en proceso de cotización por parte del Grupo de Compras	Luego de las diferentes revisiones y ajustes requeridos por OAJ, el proceso se encuentra en etapa de pliegos para publicación en SECOOP.
Mantenimiento Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado	Mantenimiento preventivo y correctivo sin incluir repuestos al Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado del AGN	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	29%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 14 de Febrero se entregó a la empresa Tecnaire, experta en sistemas de climatización, realizó la revisión del sistema. De la misma realizaron un informe pormenorizado del estado de los equipos: Aire Acondicionado Marca York, Sistema de Deshumectación Marca Muebler. Dicho informe	Se remitió al Grupo de Compras el estudio del sector para elaboración de Estudios Previos. Actualmente se encuentran en segunda revisión de OAJ para publicación en SECOOP.	Se entregaron a Compras los documentos técnicos para completar la formulación de los Estudios Previos del proceso.	Luego de las diferentes revisiones y ajustes requeridos por OAJ, el proceso se encuentra en etapa de pliegos para publicación en SECOOP.
Mantenimiento y Calibración de Equipos de GCR	Mantenimiento y calibración de equipos del GCR	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	17%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 21 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	Actividad en proceso de cotización.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.

MEJORAMIENTO, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS **DESCRIPCIÓN MENSUAL DE AVANCE POR ACTIVIDAD**

Actividades : 1	subactividades : 9	FI	FF	E	0,0%	6,7%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,67%	1	17%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Se anexa soporte entrega Ficha Técnica	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras	El proceso se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Mantenimiento del Sistema hidráulico.	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	17%	Número	Mantenimiento	NO HAY ANOTACION	El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Se anexa soporte entrega Ficha Técnica	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras	El proceso se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Concepto técnico de vulnerabilidad sísmica y actualización normativa	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	29%	Número	Estudio		El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Se anexa documento soporte	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	Se inició proceso en el sistema el 11 de Abril, OAJ le reenvía para realizar modificaciones sugeridas. Actualmente se encuentra en etapa de ajustes para volver a ponerlo en consideración de OAJ.	El proceso se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Concepto técnico de vulnerabilidad sísmica y actualización normativa	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	19%	Número	Estudio		El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Se anexa soporte entrega Ficha Técnica	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	Se inició proceso en el sistema el 11 de Abril, OAJ le reenvía para realizar modificaciones sugeridas. Actualmente se encuentra en etapa de ajustes para volver a ponerlo en consideración de OAJ.	El proceso se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Obra de cambio de cubierta Bodega 2	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	27%	Número	Obra		El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Se anexa soporte entrega Ficha Técnica	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	Se inició proceso en el sistema el 11 de Abril, OAJ le reenvía para realizar modificaciones sugeridas. Actualmente se encuentra en etapa de ajustes para volver a ponerlo en consideración de OAJ.	Luego de la revisión realizada en OAJ y de la verificación de las condiciones jurídicas para la ejecución del proyecto, el Señor Director de la entidad decide que es conveniente replantear el alcance de la obra a fin que las edificaciones jurídicas del
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Interventoría	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	5%	Número	Interventoría	NO HAY ANOTACION	Depende de las obras.	Dependiente de las obras	NO HAY ANOTACION	Dependiente de obras
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Mantenimiento Preventivo y Correctivo con repuestos para la UPS propiedad AGN	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	27%	Número	Mantenimiento		El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	En construcción de Estudio Previo	El proceso se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Mantenimiento preventivo y correctivo Planta Eléctrica	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	27%	Número	Mantenimiento		El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Soporte entrega Ficha Técnica	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras	El proceso se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	27%	Número	Mantenimiento		El pasado 13 de Febrero de 2014 se envía al Grupo de Compras la ficha técnica para el trámite correspondiente. Se contempla la adquisición e instalación de piso y guardasobras a media sala, en la bodega de	En proceso de cotización por parte del Grupo de Compras.	Se inicia proceso por sistema, pendiente de visto bueno por parte de OAJ.	El proceso de cambio de Piso Bodega Santander se encuentra en etapa de construcción del Pliego de Condiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
Adecuación y Mantenimiento Anual de la Bodega	Interventoría mantenimiento y reparaciones locativas	01/01/2014	31/12/2014	P													0	1	7%	Número	Interventoría	NO HAY ANOTACION	Dependiente de las obras	Dependiente de las obras	NO HAY ANOTACION	NO HAY ANOTACION

Fortalecer y modernizar el AGN	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión (Calidad-GP1000, Ambiental y MECI)	01/01/2014	31/12/2014	E	0,0%	15,0%	12,5%	12,5%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	52,5%	1	53%	Número	PIGA	NO HAY ANOTACION	<p>Resolución No. 383 de 2013 el AGN implementa su Sistema Integrado de Gestión- SIG. (Constituido por la norma NTCGP1000, MECI1000, ISO 14001:2014), este último en materia de Gestión Ambiental.</p>	<p>Resolución No. 383 de 2013 el AGN implementa su Sistema Integrado de Gestión- SIG. (Constituido por la norma NTCGP1000, MECI1000, ISO 14001:2014), este último en materia de Gestión Ambiental.</p>	<p>Reunión de seguimiento de estrategia Gobierno en línea. Se reporta la entrega del cronograma de actividades.</p>	<p>legales en actualización del presupuesto de ejecución de la implementación de la ISO 14001:2004 en el AGN.</p>	<p>del cronograma y presupuesto de ejecución de la implementación de la ISO 14001:2004 en el AGN.</p>					
--------------------------------	---	------------	------------	---	------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	---	-----	--------	------	------------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--